

FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP

Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ

Planes y programas en ejecución

SECTOR	UNIDAD OPERATIVA	TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE*	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
MOVILIDAD	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	PROGRAMA	METRO DE QUITO	CONSTRUIR LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	Obras Fase 1: Culminar con la construcción de la Fase 1 del Metro de Quito.	57.591.778,93	02/01/2014	30/12/2014	81,13%	POA ACTA DE APROBACIÓN EN DIRECTORIO.
					Fiscalización: Cumplir con la aprobación mensual de planillas	2.477.156,94	02/01/2014	30/12/2014	100,00%	
					Escombreras: Adeacuaciones de escombreras programadas realizadas.	256.000,00	03/11/2014	30/12/2014	0,00%	
					Consultorías de apoyo: Estudios finalizados.	1.063.975,18	02/01/2014	30/12/2014	88,89%	
					Transferencia al Fideicomiso de Titularización de \$13 millones provenientes de la participación del MDMQ en los ingresos del NAIQ.	13.523.260,00	02/01/2014	30/12/2014	98,70%	
					Expropiaciones: 100% de actividades programadas cumplidas.	4.934.694,73	02/01/2014	30/12/2014	66,67%	
					Comunicación y publicidad: Ejecución del Plan de Comunicación 2014.	260.000,00	02/01/2014	30/12/2014	100,00%	
					Gestión Administrativa: Ejecución en el presupuesto de personal y servicios administrativos	2.369.813,23	02/01/2014	30/12/2014	89,47%	
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN: 1						82.476.679,01				

* NOTA: El estado actual de avance representa que se ha cumplido con lo programado, comparando con las metas que se plantearon para el 2014. Los trabajos de Obras Fase 1 continúan, el 24 de noviembre de 2014 se firma el contrato complementario N° 4 en el cual se acuerda ampliar el plazo hasta el 30 de abril de 2015. Las consultorías de apoyo se ejecutaron todas las programadas a excepción de la Escombrera Sibauco, que estará a cargo de la EMGIRS y la Escombrera San José Nayón de la cual solo se recibieron el primer y segundo productos. De todas las expropiaciones realizadas sigue pendiente el terreno del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el cual esta ubicado la estación La Magdalena.

Planes y programas ejecutados

SECTOR	UNIDAD OPERATIVA	TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	MONTOS EJECUTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FINANCIAMIENTO INTERNO / EXTERNO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
NO APLICA, TODOS LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTÁN EN EJECUCIÓN											
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EJECUTADOS: 0						0,00					

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA, REFORMAS AL POA Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA Y SUS REFORMAS APROBADAS	POA 2014	INFORMES AVANCES DEL POA	EJECUCIÓN DEL POA
	(ACTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTORIO EN PROCESO DE FIRMA)		
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PLAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Mensual
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL k):	INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):	Sebastián Mancheno
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	sebastian.mancheno@metrodequito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 333-1821